

ARAP

Azienda Regionale per le Attività Produttive
Via Passolanciano 75 - Pescara

OGGETTO

ADEGUAMENTO DELLA RETE SCOLANTE DELL'AREA
INDUSTRIALE DI VILLA ZACCHEO IN TERAMO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.
5b

CRONOPROGRAMMA

	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA Dott. Ing. Lucio PULINI
DATA	ARCHIVIO	NOTA
STUDIO TECNICO Ing. Lucio PULINI - Via D. Spiga, 4 - Pescara		

CRONOPROGRAMMA

Descrizione lavori	totali	1 mese	2 mese	3 mese	totali
1 scavi, demolizioni, inerti, trasporto e smaltimenti	86 926,22	43 463,11	43 463,11		86 926,22
2 Calcestruzzi semplici, armati, preconfezionati, ferro per c.a. e carpenterie	50 885,26	16 961,75	16 961,75	16 961,75	50 885,26
3 Opere in ferro lavorato e ghisa	21 061,70		10 530,85	10 530,85	21 061,70
4 Tubazioni	34 278,40		34 278,40		34 278,40
5 Asfalti	852,00			852,00	852,00
6 Opere di rifinitura	12 136,35			12 136,35	12 136,35
	sommano	206 139,93	105 234,11	40 480,95	206 139,93
	progressivi	60 424,86	165 658,98	206 139,93	

Cronoprogramma

